

— Postęp rzeczowy

— Postęp rzeczowy realizacji projektu

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 PN 14/2014 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dodatkowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Milówka	Umowa zakończona, rozliczona. W dniu 10.12.2014 roku podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dodatkowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz modernizacji istniejącej stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Milówka". W dniu 01.07.2016 roku dokonano odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
Zadanie 2 PN 4/2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Cisiec w gminie Węgierska Górka	Umowa zakończona, rozliczona. W dniu 18.05.2015 roku podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Cisiec w gminie Węgierska Górka. W dniu 15.12.2016 roku dokonano odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
Zadanie 3 PN 2/2014 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Żywiec	Umowa zakończona, rozliczona. W dniu 25.06.2014 roku podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Żywiec. W dniu 29.04.2016 roku dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Zadanie 4 11j Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy II	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 15.10.2015 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Kontynuacja kontraktu z Fazy II Projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie- Faza II" w skład którego wchodził nadzór nad kontraktem nr 21f-1 " Budowa przyłączy sieci kanalizacyjnej w Gminie Radziechowy - Wieprz" nad ZU4 do kontraktu nr 12b "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Milówka" oraz wykonanie dokumentacji przetargowej i nadzór nad ZU2 do kontraktu 22-1 "Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice. W ramach Fazy IIA Projektu zakres umowy Inżyniera obejmował wykonanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie nadzoru nad kontraktem nr 15-2 " Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Żabnica w Gminie Węgierska Górka" oraz nad kontraktem 22-2 "Zabudowa agregatów prądotwórczych - stacjonarnych w Gminie Łodygowice i w Gminie Żywiec oraz układu dozowania substancji chemicznych w rejonie tłoczni P10 w Zarzeczcu w Gminie Łodygowice". W dniu 28.02.2018 roku nastąpiło zakończenie umowy. Wydatki w ramach kontraktu zostały wyłączone przez Zamawiającego z kwalifikacji z wniosku o płatność nr 2.
Zadanie 5 11K-c1 Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy IIA - kontrakt 11K - cz. 1 (K22-1, Aneks do K22-1, K21d-1)	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 28.07.2016 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie nadzoru nad kontraktem 21d-1 "Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Radziechowy - Wieprz", kontraktem PN 7/2016 "Budowa dodatkowych zabezpieczeń pompowni ścieków P6 w Rycerze Dolnej (rejon tartaku zakres nkw)" oraz roboty objęte aneksem nr 7 z dnia 14.09.2016 roku do kontraktu nr 22-1 "Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice". W dniu 28.10.2019 roku nastąpiło zakończenie realizacji umowy.
Zadanie 6 11K-c2 Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy IIA - kontrakt 11K - część 2 (K18a, K18-3)	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 30.01.2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań Fazy IIA - kontrakt 11K-c2. Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad kontraktem nr 18-3 "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Gminie Jeleśnia" oraz kontraktem 18a "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Jeleśnia (Mutne, Sopotnia Mała, Pewel Wielka). Zgodnie z aneksem nr 5 do umowy z dnia 27.08.2021 roku w dniu 30.11.2021 nastąpiło zakończenie umowy.
Zadanie 7 ZWR 1/2017 Zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych nr 1 do umowy nr PN 12/2016 Inżynier kontraktu dla zadań Fazy IIA - kontrakt 11K - cz.2 (K18-2)	Zadanie zakończone -rozliczone. W dniu 24.10.2017 roku zostało podpisane zamówienie nr 1 do umowy nr PN 12/2016 Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy IIA - kontrakt 11K-cz.2. na nadzór nad kontraktem 18-2 " Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Jeleśnia, Krzyżowa, Krzyżówki). W dniu 05.01.2021 roku nastąpiło zakończenie realizacji umowy.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 8 ZWR 1/2018 Zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych nr 2 do umowy nr PN 12/2016 Inżynier kontraktu dla zadań Fazy IIA - kontrakt 11K - cz.2 (K18-1)	Kontrakt zakończony – rozliczony. W dniu 01.08.2018 roku zostało podpisane zamówienie nr 2 do umowy nr PN 12/2016 Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy IIA kontrakt 11Kcz2 na nadzór nad kontraktem 18-1 „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Gminie Jeleśnia”. W dniu 01.08.2023 roku nastąpiło zakończenie umowy.
Zadanie 9 12c Część 1 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Milówka	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 05.10.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 29.05.2020 roku zostały zakończone roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu wykonano 9,51 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 8,35 km oraz 0,19 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana to 0,13 km. W dniu 31.08.2020 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 28.02.2022 roku Świadectwo Wykonania. Na kontrakcie zostały umieszczone 3 tablice informacyjne.
Zadanie 10 12d Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gm. Milówka	Kontrakt zakończony- rozliczony . W dniu 03.01.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 30.09.2019r. zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu wykonano 4,51 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana to 3,37 km. W dniu 31.01.2020 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 02.08.2021 Świadectwo Wykonania. Na kontrakcie zostały umieszczone 3 tablice informacyjne.
Zadanie 11 12e Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Milówka	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 04.03.2021 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 15.03.2023 roku zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu wykonano uszczelnienia 15,97 km sieci kanalizacyjnej. W dniu 09.08.2023 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót. Obecnie na kontrakcie trwa okres zgłaszania wad i usterek. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna. W dniu 30.11.2023 roku została podpisana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ugoda z tytułu waloryzacji wynagrodzenia objętego kontraktem na kwotę 2.002.386,34 pln brutto.
Zadanie 12 13c Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rajcza	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 16.05.2019 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 31.07.2020r. zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu wykonano 1,25 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 1 km. W dniu 03.12.2020 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 03.06.2022 roku Świadectwo Wykonania. Na kontrakcie zostały umieszczone 3 tablice informacyjne.
Zadanie 13 13d Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Rajcza	Kontrakt zakończony- rozliczony. W dniu 23.12.2020 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 31.08.2023r. zostało złożone pismo Wykonawcy informujące o zakończeniu robót budowlanych na kontrakcie. W ramach kontraktu zatwierdzono wykonanie uszczelnienia 11,04 km sieci kanalizacyjnej. W dniu 16.01.2024 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót. Obecnie na kontrakcie trwa okres zgłaszania wad i usterek. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna. W dniu 17.10.2023 roku został złożony do Zamawiającego wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na kontrakcie w kwocie 1.227.547,38 pln netto. Wniosek został przekazany do Sądu Polubownego przy prokuraturii generalnej Rzeczypospolitej Polskiej celem przeprowadzenia Koncylacji. W dniu 07.11.2023 roku zostało wydane przez Sąd Polubowny stanowisko zawierające propozycję rozwiązania sporu. W związku z powyższym w dniu 30.11.2023 roku została podpisana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ugoda z tytułu waloryzacji wynagrodzenia objętego kontraktem na kwotę 1.200.764,81 pln brutto.
Zadanie 14 14b Budowa sieci kanalizacyjnej w gm. Ujsoły	Kontrakt zakończony - rozliczony. Kontynuacja kontraktu z Fazy II Projektu. W dniu 18.12.2012 roku Zamawiający podpisał umowę z Wykonawcą. W dniu 30.11.2015 roku zostały zakończone roboty budowlane. W ramach Fazy II Projektu zostały rozliczone częściowo PŚP od 1 do 10 natomiast w ramach Fazy IIA pozostały do rozliczenia PŚP od 4 do 11 w których zostało zatwierdzone wykonanie 4,25 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 3,20 km. W dniu 28.12.2015 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 02.10.2017 roku Świadectwo Wykonania. Beneficjent zgłosił we wniosku o płatność nr 2 do kwalifikacji zakres, który na etapie realizacji Fazy II Projektu znajdował się poza zakresem aglomeracji w związku z czym nie było możliwości kwalifikowania tych wydatków w ramach POIS 2007-2013. Związek podjął stosowne działania zmierzające do aktualizacji granic aglomeracji Węgierska Górka tym samym umożliwiając rozliczenie wydatków w ramach Fazy IIA.
Zadanie 15 ZWR 11/2015 Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr PN 1/2012 "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły Kontrakt nr 14b"	Umowa zakończona - rozliczona. W dniu 30.07.2015 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 10.11.2015 roku zostały zakończone roboty budowlane. W ramach zamówienia wykonano 0,94 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 0,81 km. W dniu 08.12.2015 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 09.12.2016 roku Świadectwo Wykonania.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 16 ZWR 15/2015 Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy nr PN 1/2012 "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły Kontrakt nr 14b"	Umowa zakończona- rozliczona. Zamówienie przeniesione z Fazy II Projektu. W dniu 06.10.2015 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 30.03.2016 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 18.04.2016 roku Inżynier wystawił świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 28.04.2017 roku Świadectwo Wykonania. W ramach zamówienia zostało wykonane 2,23 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 1,98 km.
Zadanie 17 ZWR 16/2015 Zamówienie uzupełniające nr 3 do umowy nr PN 1/2012 "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły Kontrakt nr 14b"	Umowa zakończona - rozliczona. Kontynuacja zamówienia z Fazy II Projektu. W dniu 06.10.20.2015 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 14.01.2016 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 26.01.2016 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 28.04.2017 roku Świadectwo Wykonania. W ramach Fazy II Projektu zostały rozliczone częściowo w PŚP nr 1 i 2 natomiast w ramach Fazy IIA pozostały do rozliczenia PŚP od 1 do 3 w których zostało zatwierdzone wykonanie 1 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 0,9 km. Beneficjent zgłosił we wniosku o płatność nr 2 do kwalifikacji zakres, który na etapie realizacji Fazy II Projektu znajdował się poza zakresem aglomeracji w związku z czym nie było możliwości kwalifikowania tych wydatków w ramach POIŚ 2007-2013. Związek podjął stosowne działania zmierzające do aktualizacji granic aglomeracji Węgierska Górka tym samym umożliwiając rozliczenie wydatków w ramach Fazy IIA.
Zadanie 18 14c Część 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gm. Ujsoły	Kontrakt zakończony - rozliczony . W dniu 05.10.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 03.07.2020 roku zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu wykonano 8,74 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 7,72 km . W dniu 16.02.2021 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 16.08.2022 roku Świadectwo Wykonania. Na kontrakcie zostały umieszczone 3 tablice informacyjne.
Zadanie 19 14d Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Ujsoły	Kontrakt zakończony -rozliczony. W dniu 04.03.2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 25.05.2022 roku zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu wykonano uszczelnienie 2,96 km sieci kanalizacyjnej. W dniu 20.10.2022 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót. Obecnie na kontrakcie trwa okres zgłaszania wad i usterek. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna.
Zadanie 20 15-2 Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Żabnica w Gminie Węgierska Górka	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 11.12.2015 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 30.12.2015 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 27.01.2016 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 30.01.2017 roku Świadectwo Wykonania. W ramach kontraktu wykonano 0,78 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 0,76 km oraz 0,85 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana to 0,73 km.
Zadanie 21 15-3 Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w Cięcinie	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 17.10.2016 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 19.06.2017 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 19.06.2017 roku Inspektor wystawił Protokół odbioru końcowego. W ramach kontraktu wykonano 1,8 km rurociągu tłoczego, który w całości jest długością kwalifikowaną. W dniu 19.06.2022 roku zakończył się okres gwarancji. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna.
Zadanie 22 Nadzór nad realizacją zakresu Kontraktu 15-3	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 22 09.2016 roku podpisano umowę z Wykonawcą na pełnienie nadzoru nad kontraktem 15-3 "Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w Cięcinie". W dniu 19.06.2017 roku nastąpiło zakończenie umowy.
Zadanie 23 15-4 Budowa dodatkowej sieci wodociągowej z przyłączami w Małym Ciścu w gm. Węgierska Górka	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 18.07.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą na "Budowę odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Węgierska Górka" w ramach której zostało zrealizowane zadanie "Budowa dodatkowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w małym Ciścu w gm. Węgierska Górka" - kontrakt 15-4 oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w gm. Węgierska Górka"- kontrakt 15-6. W dniu 29.08.2019 roku zostały zakończone roboty budowlane co zostało potwierdzone protokołem odbioru Robót. W ramach kontraktu wykonano 17,25 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana to 15,28 km. W dniu 29.08.2022 roku zakończył się okres rękojmi. Obecnie na kontrakcie trwa okres gwarancji . Na kontrakcie zostały umieszczone 2 tablice informacyjne.
Zadanie 24 15-5 Przebudowa i remont układu separacji zawiesiny mineralnej na oczyszczalni ścieków komunalnych w Cięcinie	Kontrakt zakończony- rozliczony. W dniu 03.12.2020 roku podpisano umowę z Wybranym wykonawcą na zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie robót układu separacji zawiesiny mineralnej na Oczyszczalni ścieków. W dniu 16.07.2021 roku zostało wydane pozwolenie na budowę. Roboty na kontrakcie zostały zakończone zgodnie z aneksem nr 1 w dniu 18.10.2021. W dniu 15.11.2021 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót. Obecnie na kontrakcie trwa okres gwarancji.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 25 15-6 Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w gm. Węgierska Górka	Zadanie zrealizowane w ramach umowy "Budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Węgierska Górka" z dnia 18.07.2018r. Umowa przyporządkowana do kontraktu 15-4.
Zadanie 26 15-7a (1/GIS/2016) Objęcie sieci systemem GIS	Kontrakt zakończony – rozliczony. W dniu 12.07.2016 roku podpisano umowę z Wykonawcą na dostawę licencji i konfigurację systemu Mb GIS Utility oraz wykonanie paszportyzacji sieci kanalizacyjnej Gminy Ujsoły. W dniu 09.12.2016 roku dokonano odbioru ostatniego etapu umowy. Została umieszczona 1 tablica informacyjna dla kontraktów 15-7a, 15-7b, 15-7c.
Zadanie 27 15-8 Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Węgierska Górka	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 01.04.2022 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 07.04.2022 roku rozpoczęto prace projektowe na kontrakcie. W dniu 30.06.2023 roku zakończyły się roboty budowlane na kontrakcie zgodnie z aneksem nr 1. W dniu 04.07.2023 roku sporządzono protokół odbioru końcowego robót. W ramach kontraktu zatwierdzono wykonanie uszczelnienia 12,32 km sieci kanalizacyjnej. Obecnie na kontrakcie trwa okres gwarancji.
Zadanie 28 18 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia	Kontrakt zakończony - rozliczony. Kontynuacja kontraktu z Fazy II Projektu. W dniu 06.06.2013 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 15.01.2016 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 11.03.2016 roku Inżynier wystawił Świadczenie Przejęcia Robót. W ramach realizacji Fazy II A we wniosku o płatność nr 1 zostało rozliczone ostatnie Przejściowe Świadczenie Płatności nr 18 w ramach którego wykonano 1,05 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana 0,96 km i 0,37 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana 0,22 km.
Zadanie 29 18a Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Gminie Jeleśnia (Mutne, Sopotnia Mała, Pewel Wielka)	Kontrakt zakończony rozliczony. W dniu 26.04.2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 31.12.2018 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 15.03.2019 roku Inżynier wystawił Świadczenie Przejęcia Robót a w dniu 29.05.2020 r. Świadczenie Wykonania. W ramach kontraktu wykonano 8,96 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 4,06 km oraz 0,27 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana to 0,26 km. Na kontrakcie zostały umieszczone 3 tablice informacyjne.
Zadanie 30 18-1 Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 16.01.2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie odcinków dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Jeleśnia wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach montażowych. Wykonawca opracował dokumentację projektową wraz z niezbędnymi dokumentami formalno- prawnymi. W dniu 19.05.2021 roku zostało wydane polecenie rozpoczęcia robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu. W dniu 16.05.2022 roku zostały zakończone roboty budowlane. W ramach kontraktu wykonano 4,99 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana 3,85 i 2,84 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana to 1,82 km. W dniu 22.08.2022 roku zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadczenie Przejęcia Robót a w dniu 22.08.2023 roku Świadczenie Wykonania. Na kontrakcie zostało umieszczonych 6 tablic informacyjnych.
Zadanie 31 18-2 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Jeleśnia, Krzyżowa, Krzyżówki)	Kontrakt zakończony- rozliczony. W dniu 08.12.2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 31.07.2019 roku zostały zakończone roboty budowlane na kontrakcie. W dniu 20.12.2019 roku Inżynier wystawił Świadczenie Przejęcia Robót a w dniu 21.12.2020 roku Świadczenie Wykonania. W ramach kontraktu wykonano 13,37 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 8,56 km oraz 7,65 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana to 5,89 km. Na kontrakcie zostały umieszczone 2 tablice informacyjne.
Zadanie 32 18-3 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Gminie Jeleśnia	Kontrakt zakończony - rozliczony . W dniu 25.08.2016 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 30.06.2020 roku zakończono roboty budowlane. W dniu 20.05.2020r. zostało wydane zaświadczenie z PINB o zakończeniu budowy hydroforni sieciowych w ramach kontraktu a w dniu 31.07.2020 roku o zakończeniu budowy stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Jeleśni. Na kontrakcie zatwierdzono wykonane 1,82 km sieci wodociągowej całość jest długością kwalifikowaną. W dniu 26.10.2020 roku Inżynier wystawił Świadczenie Przejęcia Robót. Obecnie na kontrakcie trwa okres rękojmi i gwarancji.
Zadanie 33 18-4 Budowa i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów)	Kontrakt zakończony – rozliczony . W dniu 04.03.2021 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 30.08.2023r.zakończyły się roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu zatwierdzono wykonanie uszczelnienia 9,39 km sieci kanalizacyjnej i wykonanie 0,27 km sieci kanalizacyjnej wszystko jest długością kwalifikowaną. W dniu 20.11.2023 roku zostało wystawione przez Inżyniera Świadczenie Przejęcia Robót. Obecnie na kontrakcie trwa okres zgłaszania wad i usterek. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna. W dniu 30.11.2023 roku została podpisana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ugoda z tytułu waloryzacji wynagrodzenia objętego kontraktem na kwotę 1.145.251,53 pln brutto.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 34 PN 2/2018 Zaprojektowanie i wybudowanie sieci SN zasilającej stację uzdatniania wody w Jeleśni	Umowa zakończona - rozliczona. W dniu 24.04.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 07.02.2019 zostały zakończone roboty budowlane. W ramach umowy wykonano budowę linii kablowej SN 15KV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kv dla potrzeb zasilania stacji Uzdatniania wody w Jeleśni – kontrakt 18-3. W dniu 22.02.2019 roku dokonano odbioru końcowego zadania.
Zadanie 35 20 c Część 5 - Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Lipowa	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 05.10.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 05.07.2020 roku zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu wykonano 12,78 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 11,88 km oraz 1,11 km sieci wodociągowej, w tym długość kwalifikowana to 0,9 km. W dniu 26.02.2021 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 15.09.2022 roku Świadectwo Wykonania. Na kontrakcie zostały umieszczone 4 tablice informacyjne.
Zadanie 36 20d-1 Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez nowy rurociąg grawitacyjny z gm. Lipowa	Kontrakt zakończony- rozliczony. W dniu 30.03.2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 31.08.2023 roku zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu zatwierdzono wykonanie 5,02 km kanalizacji sanitarnej w tym długość kwalifikowana to 4,77 km. W dniu 11.09.2023 roku został wydany przez Inspektora protokół odbioru końcowego robót.
Zadanie 37 20f Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gm. Lipowa	Kontrakt zakończony -rozliczony. W dniu 06.04.2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gminie Lipowa wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach montażowych. W dniu 19.11.2021r. zostały zakończone roboty budowlane. W ramach kontraktu wykonano 4,96 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 4,31 km oraz 1,51 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana to 1,18 km. W dniu 07.03.2022 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 07.09.2023 roku Świadectwo Wykonania. Na kontrakcie zostały umieszczone 2 tablice informacyjne.
Zadanie 38 20g Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Lipowa	Kontrakt zakończony -rozliczony. W dniu 03.03.2021 roku nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą. W dniu 25.05.2022 roku zostały zakończone roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu wykonano uszczelnienie 3,37 km sieci kanalizacyjnej. W dniu 18.10.2022 roku zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadectwo Przejęcia Robót. Obecnie na kontrakcie trwa okres zgłaszania wad i usterek. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna.
Zadanie 39 21d-1 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Radziechowy Wieprz	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 10.04.2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 10.08.2018 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 07.09.2018 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 22.11.2019 roku zostało wystawione świadectwo wykonania. W ramach kontraktu zostało wykonane 5,89 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 5,17 km. Na kontrakcie zostały umieszczone 2 tablice informacyjne.
Zadanie 40 21f-2 Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy - Wieprz	Kontrakt zakończony- rozliczony. W dniu 15.11.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie odcinków dodatkowej sieci kanalizacyjnej i dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy - Wieprz wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach montażowych. Wykonawca opracował dokumentację projektową. W dniu 14.10.2020r. przekazano Wykonawcy teren budowy. W dniu 15.05.2021 roku zakończono roboty budowlane. W dniu 25.08.2021 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 15.06.2023 Świadectwo Wykonania. W ramach kontraktu zostało wykonane 4,14 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 3,4 km. W dniu 25.02.2023 roku zakończył się okres zgłaszania wad i usterek. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna.
Zadanie 41 21h Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Radziechowy Wieprz	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 04.03.2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 28.01.2023r. zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W dniu 28.03.2023 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót. Obecnie na kontrakcie trwa okres zgłaszania wad i usterek. W ramach kontraktu uszczelniono 11,12 km sieci kanalizacyjnej. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna. W dniu 30.11.2023 roku została podpisana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ugoda z tytułu waloryzacji wynagrodzenia objętego kontraktem na kwotę 1.064.713,78 pln brutto.
Zadanie 42 22-1 Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice	Kontrakt zakończony - rozliczony. Kontynuacja kontraktu z Fazy II Projektu. W dniu 20.03.2014 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 30.09.2017 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 27.10.2017 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 22.12.2020 roku Świadectwo Wykonania. W ramach Fazy II Projektu zostały rozliczone PŚP od 1 do 4 natomiast w ramach Fazy II A zostały rozliczone PŚP od 5 do 8 w których zostało zatwierdzone wykonanie 0,75 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 0,37 km.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 43 ZWR 2/2016 Zamówienie uzupełniające nr 3 do umowy nr PN 12/2013 "Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice - Kontrakt 22-1"	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 06.05.2016 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 29.07.2016 roku zostały zakończone roboty. W dniu 25.08.2016 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 22.09.2017 roku Świadectwo Wykonania. W ramach zamówienia zostało wykonane 0,39 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 0,38 km.
Zadanie 44 ZU4 do K22-1 Aneks nr 7 do umowy PN 12/2013 "Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gm. Łodygowice - Kontrakt 22-1"	Zamówienie zakończone - rozliczone. W dniu 14.09.2016 roku podpisano z Wykonawcą Aneks nr 7 do umowy PN 12/2013 "Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice, który był jednocześnie 4 udzielonym zamówieniem uzupełniającym do kontraktu 22-1. W dniu 30.09.2017 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 27.10.2017 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 22.12.2020r. Świadectwo wykonania. W ramach zamówienia zostało wykonane 8,51 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana 7,48 km. Zamówienie zostało rozliczane w ramach kontraktu podstawowego 22-1.
Zadanie 45 22-2 Zabudowa agregatów prądotwórczych-stacjonarnych w Gminie Łodygowice i w Gminie Żywiec oraz układu dozowania substancji chemicznych w rejonie tłoczni P10 w Zarzeczcu w Gminie Łodygowice	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 01.07.2016 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 29.12.2016 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 03.02.2017 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót w którym potwierdził wykonanie zabudowy agregatów prądotwórczych - stacjonarnych w Gminie Łodygowice i w Gminie Żywiec oraz układu dozowania substancji chemicznych w rejonie tłoczni P10 w Zarzeczcu w Gminie Łodygowice. W dniu 29.12.2019 roku zakończył się okres rękojmi a w dniu 29.12.2021 r. okres gwarancji.
Zadanie 46 23 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec	Kontrakt zakończony - rozliczony. Kontynuacja kontraktu z Fazy II Projektu. W dniu 29.10.2012 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 31.05.2016 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 28.06.2016 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 30.11.2017 roku Świadectwo Wykonania. W ramach Fazy II projektu zostały rozliczone PŚP od 1 do 13 natomiast w ramach Fazy IIA we wniosku o płatność nr 1 zostały rozliczone PŚP od 14 do 16 w których zostało zatwierdzone wykonanie 0,81 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 0,33 km oraz 1,06 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana to 0,54 km.
Zadanie 47 ZWR 9/2013 Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr PN 6/2011 "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec Kontrakt nr 23"	Kontrakt zakończony - rozliczony. Kontynuacja kontraktu z Fazy II Projektu. W dniu 18.07.2013 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 31.05.2016 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 28.06.2016 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 30.11.2017 roku Świadectwo Wykonania. W ramach Fazy II projektu zostały rozliczone PŚP od 1 do 6 natomiast w ramach Fazy IIA we wniosku nr 1 zostały rozliczone PŚP od 7 do 9 w których zostało zatwierdzone wykonanie 1,34 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 0,99 km oraz 1,87 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana to 1,18 km.
Zadanie 48 ZWR 14/2015 Zamówienie uzupełniające nr 5 do umowy nr PN 6/2011 "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec Kontrakt nr 23"	Umowa zakończona - rozliczona. Kontynuacja kontraktu z Fazy II Projektu. W dniu 05.10.2015 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 14.04.2016 roku zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 11.05.2016 roku Inżynier wystawił ostatnie Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 08.06.2017 roku ostatnie Świadectwo Wykonania. W ramach Fazy II projektu zostało rozliczone PŚP nr 1 natomiast w ramach Fazy IIA zostały rozliczone PŚP od 2 do 4 w których zostało zatwierdzone wykonanie 1,81 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana 1,62 km oraz 2,01 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana 1,74 km.
Zadanie 49 23-1 Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w gm. Żywiec	Kontrakt zakończony – rozliczony. W dniu 05.04.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 31.07.2020 rok zostały zakończone roboty budowlane. W ramach kontraktu wybudowano 1,46 km kanalizacji sanitarnej, w tym długość kwalifikowana to 1,23 km oraz 2,08 km wodociągu, w tym długość kwalifikowana 1,23 km. W dniu 17.08.2020r. Inżynier Wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 20.12.2020 i 22.02.2021 roku Świadectwo Wykonania. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna.
Zadanie 50 23-2 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Żywiec - ulica Granitowa	Kontrakt zakończony- rozliczony. W dniu 05.04.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 28.02.2020 roku zostały zakończone roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu wykonano 1,23 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 1,08 km oraz 1,04 km sieci wodociągowej, w tym długość kwalifikowana to 0,88 km. W dniu 18.03.2020 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 20.07.2020 i 21.09.2020 roku Świadectwo Wykonania. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna.
Zadanie 51 23-3 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gm. Żywiec	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 05.04.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 28.02.2020 roku zostały zakończone roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu wykonano 0,81 km sieci wodociągowej, w tym długość kwalifikowana to 0,71 km. W dniu 18.03.2020 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 20.07.2020 i 21.09.2020 roku Świadectwo Wykonania. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 52 23-4 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Żywiec	Kontrakt zakończony- rozliczony. W dniu 29.05.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 14.08.2020 roku zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu wykonano 1,85 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 1,72 km i 3,11 km sieci wodociągowej w tym długość kwalifikowana 2,90 km. W dniu 29.03.2021 roku Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót a w dniu 18.10.2022r. Świadectwo Wykonania. Na kontrakcie zostały umieszczone 4 tablice informacyjne.
Zadanie 53 PN 5/2017 Przyłącza kanalizacji sanitarnej w gminach Łodygowice i Żywiec	Kontrakt zakończony- rozliczony. W dniu 13.09.2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 27.04.2018 roku nastąpiło zakończenie robót budowlanych. W ramach kontraktu zostało wykonane 0,37 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 0,29 km. W dniu 25.05.2018 roku Inspektor nadzoru wystawił Świadectwo Przejęcia Robót. Okres rękojmi zakończył się 27.04.2021r. a okres gwarancji 27.05.2022r.
Zadanie 54 26-1 Działania informacyjne i promujące Projekt (ZMGE)	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 29.08.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 31.12.2021 roku nastąpiło zakończenie umowy . W dniu 01.03.2022 roku został przez Zamawiającego zaakceptowany raport końcowy z realizacji umowy.
Zadanie 55 26-2 Działania informacyjne i promujące Projekt (MPWiK)	Zadanie zakończone - rozliczone. Działania informacyjne i promujące projekt realizowane były we własnym zakresie przez Spółkę MPWiK. Na bieżąco aktualizowana była strona internetowa zawierająca informacje na temat realizacji kontraktów w ramach „Projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza IIA”. W dniu 31.12.2020 roku został opublikowany artykuł podsumowujący działania zrealizowane przez spółkę MPWiK w ramach Projektu.
Zadanie 56 26-3 Działania informacyjne i promujące Projekt (BESKID)	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 10.06.2019r. podpisano umowę na „Działania informacyjne i promujące Projekt” z Ośrodkiem Promocji Gminy Węgierska Górka. W dniu 30.09.2023 roku nastąpiło zakończenie realizacji kontraktu.
Zadanie 57 27 Inżynier Kontraktu dla K12c, K12d, K13c, K14c, K20c, K23-4	Kontrakt zakończony -rozliczony. W dniu 04.04.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad kontraktem nr 12c "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Milówka", kontraktem 12d "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gm. Milówka", kontraktem 13c "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rajcza", kontraktem 14c "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gm. Ujsoły", kontraktem 20c "Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Lipowa" oraz kontraktem 23-4 "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Żywiec". W dniu 01.07.2020 roku został podpisany aneks nr 6 do umowy przedłużający nadzór w trakcie realizacji robót nad kontraktami 13c,23-4. W dniu 18.10.2022 roku nastąpiło zakończenie realizacji umowy.
Zadanie 58 27-1 Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy IIA (K20f, K21f-2)	Zakres ZMGE Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 17.01.2019r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór w trakcie projektowania oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych dla kontraktów 20f i 21f-2. W dniu 17.12.2021 roku został podpisany aneks nr 3 do kontraktu przedłużający okres sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia 19 listopada 2021r. W dniu 07.09.2023 roku nastąpiło zakończenie umowy.
Zadanie 59 27-2 Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy IIA (K23-1, K23-2, K23-3)	Zakres MPWiK Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 30.08.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą Firmą Envi Konsulting na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór w trakcie wykonywania robót budowlanych nad kontraktem 23-1, 23-2 i 23-3. W dniu 17.08.2021 nastąpiło zakończenie umowy.
Zadanie 60 27-3 Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego (K15-4, K15-6)	Zakres Beskid Ekosystem Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 01.07.2018r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach umowy 'Budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Węgierska Górka" - kontrakt 15-4 z Projektowanie WOD-KAN J. Olearczyk. W dniu 31.12.2019 roku nastąpiło zakończenie umowy.
Zadanie 61 27-4 Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy IIA (K12e, K13d, K14d, K18-4, K20d, K20g, K21h)	Zakres ZMGE Kontrakt w trakcie realizacji. W dniu 05.09.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą na przygotowanie dokumentacji przetargowej ,nadzór w trakcie projektowania oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych dla kontraktów 12e ,13d, 14d, 18-4, 20g, 21h. W dniu 08.08.2023 roku został podpisany Aneks nr 3 do umowy przedłużający termin realizacji kontraktu do 05.04.2025r.
Zadanie 62 27-5 Inżynier Kontraktu dla 15-8	Zakres Beskid Ekosystem . Inżynier Kontraktu dla 15-8. Zadanie realizowane we własnym zakresie przez Spółkę.
Zadanie 63 Koszty JRP	W okresie sprawozdawczym Zamawiający zgłasza do kwalifikacji wydatki osobowe za okres maj, czerwiec i październik 2021r.
Zadanie 64 Koszty JRP	nie dotyczy

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 65 15-7b (1/GIS/2017) Objęcie sieci systemem GIS	Kontrakt zakończony – rozliczony. W dniu 10.03.2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie paszportyzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sołectw Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka, Żabnica. W dniu 08.06.2017 roku dokonano odbioru ostatniego etapu umowy.
Zadanie 66 15-7c Objęcie sieci systemem GIS	Kontrakt zakończony – rozliczony . W dniu 12.08.2019 roku podpisano umowę na wykonanie paszportyzacji sieci kanalizacyjnej na terenie Gmin Miłówka i Rajcza oraz wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Węgierska Górka. W dniu 16.01.2020 roku dokonano odbioru ostatniej części zrealizowanego zadania.
Zadanie 67 26-4 Działania Informacyjne i Promocyjne	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 27.06.2023 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 30.09.2023 roku nastąpiło zakończenie realizacji umowy.
Zadanie 68 27-6 Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy IIA	Beneficjent zrezygnował z realizacji kontraktu i przeznacza środki na waloryzację umów w związku ze złożonymi wnioskami przez Wykonawców robót.
Zadanie 69 27-7 Inżynier Kontraktu dla zadania 15-5	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 03.08. 2010 roku podpisano umowę z Wykonawcą na pełnienie nadzoru nad kontraktem nr 15 -5 „ Przebudowa i remont układu separacji zawiesiny mineralnej na oczyszczalni ścieków komunalnych w Cięcinie”. W dniu 17.11.2021 roku nastąpiło zakończenie umowy zgodnie z aneksem nr 1.
Zadanie 70 ZWR 1/2020 - Zamówienie uzupełniające do zadania 14c	Umowa zakończona- rozliczona. W dniu 24.06.2020 roku zostało podpisane zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr 5/2018/4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Ujsoły. W dniu 21.05.2020 nastąpiło zakończenie umowy. W dniu 12.08.2021 roku zostało wydane przez Inspektora nadzoru Świadczenie Przejęcia Robót a w dniu 09.09.2022r. Świadczenie Wykonania. W ramach umowy wykonano 0,72 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 0,52 km.
Zadanie 71 18-5 Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia	Kontrakt zakończony -nierozliczony. W dniu 23.07.2021 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 26.07.2021 roku zostało wydane przez Inspektora nadzoru polecenie rozpoczęcia prac projektowych. W dniu 31.10.2023 roku zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu zostało zatwierdzone wykonanie 11,63 km sieci kanalizacyjnej w tym wartość kwalifikowana to 9,47 km i 5,09 km sieci wodociągowej w tym wartość kwalifikowana to 3,62 km. Do rozliczenia pozostaje zakres niekwalifikowany projektu. Wobec rozbieżności stanowisk dotyczących złożonego przez Wykonawcę wniosku o waloryzację wynagrodzenia umowy dla kontraktu 18-5, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o przeprowadzenie postępowania concyliacyjnego przed Sądem polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP w celu rozstrzygnięcia sporu. W dniu 21.09.2023 roku Concyliator wydał pisemne stanowisko zawierające propozycje rozwiązania sporu. W dniu 24.10.2023 roku Zamawiający zawarł z Wykonawcą ugodę określającą kwotę należnej waloryzacji dla Wykonawcy w wysokości 1.966.117,54 pln netto.
Zadanie 72 20d-2 Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez nowy rurociąg grawitacyjny w gm. Lipowa etap II	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 19.08.2021 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 29.03.2023 roku zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu zatwierdzono wykonanie 2,9 km sieci kanalizacyjnej. Całość jest długością kwalifikowaną. W dniu 22.06.2023 roku został wydany protokół odbioru końcowego robót. Obecnie na kontrakcie trwa okres gwarancji i rękojmi.
Zadanie 73 22-3 Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 08.06.2022 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 23.06.2023 roku zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu zatwierdzono wykonanie 1,27 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana 1,23 km. W dniu 07.07.2023 roku został sporządzony protokół odbioru końcowego robót. Obecnie na kontrakcie trwa okres gwarancji i rękojmi. Na kontrakcie została umieszczona 1 tablica informacyjna.
Zadanie 74 Oszczędności	nie dotyczy
Zadanie 75 Rezerwa	nie dotyczy
Zadanie 76 29 Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminach Radziechowy Wieprz i Miłówka	Kontrakt zakończony- rozliczony. W dniu 18.08.2022 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 22.12.2022 roku zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W dniu 11.01.2023 roku został wydany protokół odbioru końcowego robót. W ramach kontraktu uszczelniono 1,17 km sieci kanalizacyjnej. Obecnie na kontrakcie trwa okres rękojmi i gwarancji.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 77 15-9 Instalacja chemiczna przeróbki osadu	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 18.10.2022 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 11.09.2023 roku zakończono roboty budowlane. Złożono wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi o wydanie certyfikatu . W dniu 21.08.2023r. uzyskano prawomocną decyzję o wydaniu certyfikatu dla produktu. W dniu 29.11.2023 roku uzyskano decyzję z PINB o pozwoleniu na użytkowanie rozbudowy budynku odwadniania osadu na potrzeby rozbudowy linii technologicznej do produkcji nawozu wraz z murem oporowym i fundamentem pod silos na terenie oczyszczalni w Ciężynie.
Zadanie 78 22-4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Sadowych w miejscowości Łodygowice	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 08.06.2022 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 24.04.2023 roku zakończono roboty budowlane na kontrakcie. W ramach kontraktu zatwierdzono wykonanie 0,54 km sieci kanalizacyjnej w tym długość kwalifikowana 0,53 km. W dniu 08.05.2023 roku został wydany protokół odbioru końcowego robót. Obecnie na kontrakcie trwa okres gwarancji i rękojmi.
Zadanie 79 28-1 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna	Kontrakt zakończony- rozliczony. W dniu 27.10.2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia na kontrakcie w związku z wysoką inflacją i konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wobec faktu ,że stroną nie udało się osiągnąć porozumienia, pomimo prowadzonych rozmów co do kwoty waloryzowanego wynagrodzenia do Wykonawcy została przesłana propozycja aneksu zwiększającego kwotę kontraktu stanowiącego odpowiedź na waloryzację . W związku z niepodpisaniem przez Wykonawcę przesłanego aneksu w wyznaczonym terminie Zamawiający uznał sprawę roszczenia za zakończoną i poinformował Wykonawcę ,że w przypadku ponownego wystąpienia o waloryzację będą wymagane dokumenty księgowe za zakup materiałów. Ponadto w związku z brakiem postępu prac na kontrakcie , który zgodnie z umową zakończył się 31.12.2022 roku. W dniu 31 stycznia 2023 r. Zamawiający z winy Wykonawcy odstąpił od realizacji umowy . Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający przeprowadził inwentaryzację wykonanych robót na kontrakcie, przygotował rozliczenie kontraktu wraz z przedstawieniem Wykonawcy wyliczeń waloryzacji wykonanych robót, które zostało przesłane do Wykonawcy. W ramach kontraktu wykonano 3,68 km sieci kanalizacyjnej i 3,52 km sieci wodociągowej wszystko jest długością kwalifikowaną. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca nie zatwierdził przygotowanego przez Związek Rozliczenia wykonanych robót oraz przesłanej propozycji waloryzacji. Związek w dniu 10.08.2023 roku dokonał kompensaty wzajemnych rozrachunków na dzień 31.07.2023r. Mimo próby polubownego rozliczenia kontraktu przez Związek, Wykonawca poinformował ,iż nie zamierza kontynuować rozmów ugodowych i przygotowuje pozew sądowy przeciwko ZMGE. Wszystkie roboty, które zostały zinwentaryzowane zostały rozliczone, natomiast Wykonawca podtrzymuje dodatkowo kwotę roszczenia wobec ZMGE w wysokości 1.744.435,47 zł brutto, która jest uznana przez Związek jako bezzasadna i bezpodstawna.
Zadanie 80 28-2 Budowa sieci wodociągowej w gminie Świnna	Kontrakt zakończony - rozliczony. W dniu 25.05.2023 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 28.09.2023 roku nastąpiło zakończenie realizacji umowy . W ramach kontraktu zostało zatwierdzone wykonanie 1,64 km sieci wodociągowej całość jest długością kwalifikowaną. W dniu 18.10.2023 roku został wydany przez Inspektora nadzoru Protokół odbioru końcowego Robót.
Zadanie 81 28-1a Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna	W dniu 04.05.2023 roku podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W dniu 04.05.2023 roku nastąpiło przekazanie placu budowy. W dniu 30.11.2023 roku nastąpiło zakończenie realizacji kwalifikowanego zakresu robót w ramach którego zostało zatwierdzone wykonanie 3,34 km sieci kanalizacyjnej i 3,20 km sieci wodociągowej wszystko jest długością kwalifikowaną. Trwa realizacja robót zgodnie z umową.