



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Sporo się działo w ciągu ostatnich 12 miesięcy ubiegłego roku – zwłaszcza pod względem gospodarczym. Wiele firm dotkliwie odczuło skutki kryzysu, co niestety również przekładało się na realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”. Pomimo to sukcesywnie udawało się pokonywać problemy i miniony rok obfitował w zakończenia robót na części kontraktów, znaczący postęp prac na pozostałych oraz sporo podpisanych umów i rozpoczętych postępowań przetargowych. I tym samym w nowy rok Związek Międzygminny wkroczył z Projektem, który już ma większość zadań zakontraktowanych, a do pełnych 100% brakuje jedynie podpisania umowy na realizację kontraktu nr 18 czyli na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia oraz kontraktu nr 10 dotyczącego prac badawczych dla uszczelnień istniejących sieci w dziewięciu gminach powiatu żywieckiego. To drugie zadanie jest bliższe zakończenia, ponieważ 11 stycznia została wybrana najkorzystniejsza oferta, a podpisanie umowy z Wykonawcą planuje się na 30 stycznia br. Natomiast w sprawie drugiego etapu prac w gminie Jeleśnia, postępowanie przetargowe zostało ogłoszone 13 grudnia, a otwarcie ofert na to zadanie zaplanowane jest na 30 stycznia. Jak widać, pomimo zimowej aury za oknem, praca nad inwestycją wzięła już niedługo będzie się można pochwalić realizacją wszystkich zadań, które przewidziane są w ramach Projektu. Z pewnością będzie to powód do dumy, ponieważ taki zakres rzeczowy oraz zasięg obejmujący 11 gmin, przyniesie ogromne korzyści dla środowiska i mieszkańców, a widok wozu asenizacyjnego lub co gorsza ścieków spuszcanych bezpośrednio do potoków lub gleb będzie należał do rzadkości.

OSIĄGNIĘCIA INWESTYCJI „OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II”

Jeleśnia

Kontrakt nr 16 – prace zostały zakończone, w ich ramach powstało 81 km sieci kanalizacyjnej i 17 km sieci wodociągowej
Kontrakt nr 18 – przetarg na to zadanie został ogłoszony 13 grudnia ubiegłego roku. Otwarcie ofert planuje się na 30.01.2013, a zakres zadania obejmuje budowę około 107 km sieci kanalizacyjnej i niemal 25 km sieci wodociągowej.

Koszarawa

Kontrakt nr 17 – jest już zakończony, a zakres prac obejmował budowę 46 km sieci kanalizacyjnej.

Lodygowice

Kontrakt nr 22 – prace montażowo-budowlane dobiegły końca, obecnie trwa okres zgłaszania wad i usterek. W ramach zadania wykonano 205 km sieci kanalizacyjnej.

Gilowice

Kontrakt nr 19 – prace na tym kontrakcie są cały czas w toku, do końca ubiegłego roku powstało w gminie Gilowice 103 km kanalizacji oraz 7 km wodociągu.

Lipowa

Kontrakt nr 20 a oraz Kontrakt 20 b – w przypadku obydwóch zadań roboty już się zakończyły, co oznacza, że powstało 143 km sieci kanalizacyjnej i 60 km sieci wodociągowej.

Miłówka

Kontrakt nr 12 a – ten niewielki kontrakt obejmujący budowę 5 km sieci kanalizacyjnej zakończył się w 2009 roku.
Kontrakt nr 12 b – we wrześniu minionego roku została podpisana umowa na realizację tego zadania. Obecnie z zaplanowanych 103 km kanalizacji powstały 3 km, a z założonych 39 km wodociągu wybudowano 2 km.

Radziechowy-Wieprz

Kontrakt nr 21a – sieć kanalizacyjna w ilości 56 km została wybudowana i tym samym roboty budowlane się zakończyły.
Kontrakt nr 21b – to zadanie jest cały czas w trakcie realizacji, obecne zaawansowanie wskazuje na powstanie 44 km sieci kanalizacyjnej i około 2 km sieci wodociągowej.

Ujsoły

Kontrakt nr 14a – pod koniec 2012 roku Wykonawca zakończył prace montażowo-budowlane na tym terenie, co oznacza że powstało 38 km sieci kanalizacyjnej.
Kontrakt nr 14b – w grudniu 2012 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót, a prace rozpoczyna się jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Żywiec

Kontrakt nr 24 – w połowie 2010 roku prace nad tym kontraktem dobiegły końca i objęły budowę 60 km sieci kanalizacyjnej oraz 32 km sieci wodociągowej.
Kontrakt nr 23 – w październiku 2012 roku Związek podpisał umowę na to zadanie, które zakłada powstanie około 42 km sieci kanalizacyjnej oraz 37 km sieci wodociągowej. Prace montażowo-budowlane rozpoczną się, jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Kontrakty realizowane przy współudziale MPWiK

Kontrakt nr 25 „Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec” – prace nad tym kontraktem postępują zgodnie z planem i już dziś uszczelnionych jest ponad 9 km sieci kanalizacyjnej i około 3 km sieci wodociągowej.

Kontrakt nr 09 „Instalacja suszenia osadów” – umowa na ten kontrakt została podpisana na początku 2012 roku, po wykonaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz opracowaniu dokumentacji projektowej w dniu 26.10.2012 roku nastąpiło przekazanie Wykonawcy prawa dostępu do terenu budowy i rozpoczęcie robót.



**Związek
Międzygminny
ds. Ekologii w Żywcu**

ul. Ks. Pr. St. Słonki 22
34-300 Żywiec
tel. 33 861 28 98
www.zmge.zywiec.pl

Węgierska Górka

Kontrakt nr 15 – prace w ramach tego kontraktu zakończyły i obejmowały budowę około 14 km sieci kanalizacyjnej.

Rajcza

Kontrakt nr 13a – w listopadzie Wykonawca zakończył prace montażowo-budowlane, w ramach, których powstało 48 km sieci kanalizacyjnej. Obecnie rozpoczął się okres zgłaszania wad i usterek.

Kontrakt nr 13b – ten kontrakt jest w dalszym ciągu w trakcie realizacji, a postęp prac wskazuje na wybudowanie 48 km kanalizacji.