

WYJĄTKOWA INWESTYCJA CORAZ BARDZIEJ ZAAWANSOWANA

Przedsięwzięcie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” jest obecnie jednym z największych projektów realizowanych w Polsce i to pod wieloma względami. Całkowity koszt inwestycji został określony na poziomie ponad 858 mln zł brutto, z czego kwota dofinansowania wynosi niemal 598 mln zł. Należy podkreślić, że dofinansowanie inwestycji pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a dodatkowo ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Impionujący jest również zakres Projektu, który wynosi 1177 km sieci kanalizacyjnej i 178 km sieci wodociągowej.

Podpisanie umowy na „Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec” w dniu 11.04.2012 r. z udziałem przedstawicieli MPWiK Żywiec, ZMGŻ Żywiec oraz Wykonawcy-firmy TECO Sp.z o.o. z Wrocławia



GMINA ŁODYGOWICE
W ramach prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej założono wykonanie 220 km sieci. Jest to największa ilość kilometrów do wykonania w jednej gminie, w ramach Projektu. Obecnie powstało już niemal 197 km kanalizacji.

MIASTO ŻYWIEC
Na terenie Miasta została już zakończona budowa około 60 km kanalizacji i ponad 32 km wodociągu. Do zrealizowania pozostał jeszcze drugi z kontraktów dotyczący budowy 41 km sieci kanalizacyjnej i prawie 37 km sieci wodociągowej. Obecnie Komisja Przetargowa jest na etapie badania ofert.

GMINA LIPOWA
Na tym obszarze realizowane były równocześnie dwa kontrakty. Jeden z nich został już zakończony, w jego ramach powstało około 85 km sieci kanalizacyjnej i prawie 60 km sieci wodociągowej. Natomiast w ramach drugiego kontraktu do 31. marca br. zostało wykonanych ponad 58 km sieci kanalizacyjnej.

GMINA GIŁOWICE
W tej Gminie ma w sumie powstać 136 km sieci kanalizacyjnej i ponad 8 km sieci wodociągowej. Według aktualnego zaawansowania wybudowano już ponad 62 km kanalizacji i przeszło 4 km wodociągu.

GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ
Prace na terenie tej Gminy również toczyły się w ramach dwóch kontraktów, jeden z nich został zrealizowany, a jego zakres obejmował budowę 57 km sieci kanalizacyjnej. Natomiast, w ramach drugiego kontraktu powstało już 20 km kanalizacji i 1 km wodociągu.

GMINA JELEŚNIA
Do 31. marca na tym terenie wybudowano niemal 77 km sieci kanalizacyjnej i 17 km sieci wodociągowej. Na kolejny kontrakt, który będzie realizowany na tym terenie przeprowadzono już procedurę przetargową i w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wykonawcą. To drugie zadanie obejmie budowę ponad 102 km kanalizacji oraz około 24 km wodociągu.

GMINA MIŁÓWKA
Jeden z kontraktów, zakładający budowę 5 km sieci kanalizacyjnej został już zakończony. Z kolei umowę dotyczącą podpisania umowy na następne zadanie planuje się w najbliższym czasie, a zakres prac tego kontraktu obejmuje budowę 103 km sieci kanalizacyjnej i ponad 38 km sieci wodociągowej.

GMINA KOSZARAWA
Jest to jedna z pierwszych gmin na terenie, której zakończono budowę kanalizacji i obecnie Gmina Koszarawa dysponuje 46 km sieci kanalizacyjnej.

GMINA RAJCZA
W Gminie Rajcza realizowane są równolegle dwa kontrakty na budowę sieci kanalizacyjnej. Dotychczas, zaawansowanie pierwszego z nich wskazuje, że wybudowano około 45 km sieci a w ramach drugiego zadania powstało obecnie ponad 19 km sieci.

GMINA WĘGIERSKA GÓRKA
Jest to kolejna Gmina na terenie, której zakończono prace montażowo-budowlane, w ramach inwestycji powstało około 14 km sieci kanalizacyjnych.

GMINA UJSOŁY
Zaawansowanie prac w tej gminie wskazuje, iż do końca marca powstało 33 km sieci kanalizacyjnej. W Gminie Ujsoły będzie prowadzony jeszcze jeden kontrakt. Postępowanie przetargowe dotyczące budowy 17 km kanalizacji, zostało już wszczęte.

POZOSTAŁE KONTRAKTY BUDOWLANE
Poza budowę sieci Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” zakłada również kontrakty, których realizacja w głównej mierze spoczywa na Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.

Jest to inwestycja dotycząca zaprojektowania i budowy instalacji suszenia osadów, na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu. Umowa na realizację tego zadania została podpisana 6 lutego br. a termin zakończenia prac związanych z suszarnią jest datowany na październik 2013 r. W najbliższym czasie re-

alizowany będzie również kontrakt dotyczący przeprowadzenia uszczelnienia 20 km sieci kanalizacyjnej oraz 9 km sieci wodociągowej w obrębie miasta Żywiec. Umowa z wykonawcą, na to zadanie, została podpisana 11. kwietnia. Przewidywane nakłady finansowe na roboty związane z uszczelnieniem sieci wodno-kanalizacyjnej wyniosły 13 896 038,16 zł. brutto. Planowany termin zakończenia całego kontraktu to grudzień 2013.