

Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” – przybywa kolejnych kilometrów

Po definitywnym pożegnaniu się z zimową aurą i niezbyt sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, prace nad Projektem „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” nabierają coraz większego tempa. I już teraz, zaawansowanie prac przy budowie sieci kanalizacyjnej wynosi około 68 procent, natomiast prace związane z budową sieci wodociągowej są ukończone prawie w 65 procentach.



Gmina Jeleśnia

Ta gmina po zakończeniu prac zyska w sumie ponad 187 km sieci kanalizacyjnej i około 41 km sieci wodociągowej. Dotychczas wybudowano niemal 77 km kanalizacji oraz 17 km wodociągu.



Gmina Ujszoły

Gmina Ujszoły, po zakończeniu dwóch kontraktów, zostanie wyposażona w ponad 60 km sieci kanalizacyjnej. A około 34 km powstało już na tym obszarze.



Gmina Gilowice

W ramach inwestycji powstanie 136 km sieci kanalizacyjnej i 8,80 km sieci wodociągowej. Do końca kwietnia powstało 68,51 km kanalizacji oraz 5,05 km wodociągu.



Gmina Lipowa

Na tym terenie, w ramach zakończonego kontraktu wybudowano prawie 85 km kanalizacji i około 60 km wodociągu. Natomiast zaawansowanie drugiego kontraktu, który jest jeszcze w trakcie realizacji, wskazuje, że powstało 58 km sieci kanalizacyjnej z zaplanowanych 61 km



Miasto Żywiec

Zakres pierwszego, zakończonego kontraktu, obejmował powstanie ponad 60 km sieci kanalizacyjnej i 32 km sieci wodociągowej. Drugi, jeszcze nierozpoczęty kontrakt, zakłada wybudowanie 42 km kanalizacji i 37 km wodociągu, dzięki czemu Miasto Żywiec zyska w sumie około 102 km kanalizacji oraz 69 km wodociągu.



Gmina Miłówka

Na tym terenie, w ramach pierwszego, już zakończonego kontraktu wykonano ponad 5 km sieci kanalizacyjnej. Po zakończeniu drugiego etapu prac, Gmina w sumie będzie dysponowała około 108 km kanalizacji oraz ponad 38 km wodociągu.



Gmina Radziechowy-Wieprz

Ta Gmina również realizuje na swoim terenie dwa kontrakty. Po zakończeniu prac, wybudowanych zostanie tam niemal 102 km sieci kanalizacyjnej i około 45 km sieci wodociągowej. Do końca kwietnia powstało 82 km kanalizacji i 1 km wodociągu.



Gmina Koszarawa

Na tym terenie zakończono już wszystkie prace, a w ich ramach powstało 46 km sieci kanalizacyjnej.



Gmina Węgierska Górka

W ramach jednego kontraktu, który został już zakończony, Gmina Węgierska Górka zyskała blisko 14 km sieci kanalizacyjnej.



Gmina Łodygowice

Gmina Łodygowice po skończeniu prac będzie dysponować 220 km sieci kanalizacyjnej. Obecne zaawansowanie wskazuje, że wykonano już ponad 199 km kanalizacji.



Gmina Rajcza

W Gminie Rajcza prowadzone są równocześnie dwa kontrakty, które w sumie obejmują budowę 129 km sieci kanalizacyjnej. Dotychczas na tym obszarze powstało około 69 km kanalizacji.

**„Budowa
sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w Gminie
Jeleśnia – kontrakt nr 18”.**

W dn. 27 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jeleśni dokonano uroczystego podpisania umowy na „Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia – Kontrakt nr 18”. Wykonawcą zadania jest firma ABM SOLID S. A. z Tarnowa. Szacunkowy zakres Kontraktu to budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 103 km oraz sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 24 km. Inwestycja obejmie miejscowości Jeleśnia, Krzyżowa, Sopotnia Mała, Peweł Wielka, Krzyżówki oraz Mutne. Planowany czas trwania zadania to 24 miesiące oraz dodatkowy 12-miesięczny okres gwarancyjny. Kwota netto przeznaczona na to zadanie wynosi 68 999 723,11 PLN.

Podpisanie umowy w Urzędzie Gminy w Jeleśni. Od lewej: Przewodniczący Zarządu ZMGŻ – Pan Janusz Miśchałek, Wójt Gminy Jeleśnia – Pan Marian Czarnota,



Prezes Zarządu ABM Solid – Pan Marek Pawlik, Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZMGŻ – Pan Piotr Tyrlik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska