



# Żywiecka inwestycja mocno zaawansowana



**ROZMOWA Z JANUSZEM MICHAŁKIEM,  
PRZEWODNICZĄCYM ZARZĄDU ZWIĄZKU  
MIĘDZYGMINNEGO DS. EKOLOGII W ŻYWCU.**

## Może Pan skrótkowo podsumować realizację projektu?

Zbliżamy się do końca inwestycji, choć przed nami jeszcze kilka kontraktów do podpisania. Przetarg na budowę kanalizacji i wodociągów w Żywcu jest już po rozstrzygnięciu. 29 października podpisaliśmy umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „GEO”. Inwestycja zakłada wybudowanie ponad 41 km sieci kanalizacji oraz prawie 37,4 km wodociągów. Wartość umowy to 33,4 mln zł brutto. Zakres prac otwiera front dla innych inwestycji, m.in. budowy szpitala. Również w październiku spodziewamy się podpisać kontrakt na pozostałą część budowy kanalizacji w gminie Ujsoly. Pozostają jeszcze przetargi na nadzór autorski nad kontraktami w Miłówce i Jeleśni. Wkrótce ogłosimy ponowny przetarg na budowę kanalizacji i wodociągu w Jeleśni. Niestety wykonawca tego zadania ogłosił upadłość, więc musieliśmy rozwiązać umowę i rozpiąć przetarg na nowo. Obecnie trwają prace nad ponownym przygotowaniem dokumentacji i wkrótce na nowo ogłosimy postępowanie. Szczęście w nieszczęściu trafiło na jesień. Wkrótce nadejdzie zima, więc już niewiele prac w terenie udałoby się wykonać. Na wiosnę wykonawca będzie już wybrany, więc stracimy tylko ten zimowy okres.

**Niedawno Związek podpisał umowę na budowę kanalizacji w gminie Miłówka. To duży kontrakt...**

Jeleśnia i Miłówka to są dwa największe przetargi, które w ostatnim czasie przeprowadziliśmy. Podpisanie kontraktu na Miłówkę przeciągało się, ze względu na protesty części oferentów. Ciągące się procedury, musiały kosztować sporo czasu, ale takie przywileje mają wykonawcy. Wybraliśmy jednak przedsiębiorstwo, które znamy i to z dobrej strony, bo firma prowadzi już inwestycje w gminie Radziechowy-Wieprz.

**Równoległe trwa akcja informacyjna i promocyjna związana z projektem „Oczyszczanie Ścieków na Żywieczyźnie”. Zapraszamy na swoje konferencje kolejne grupy społeczne. Byli emeryci, strażacy, nauczyciele, teraz przyszedł czas na księży...**

Księża mają znaczny wpływ na opinię publiczną. Dlatego zorganizowaliśmy permanentną akcję związaną z ustanowieniem dnia 4 października dniem Św. Franciszka - patrona ekologów. W tym dniu zaprosiliśmy księży, żeby i oni poprzez dobre słowo i zaangażowanie zachęcali ludzi i przekonywali do naszych zamierzeń. Warto też dodać, że księża włączyli się niejednokrotnie w naszą pracę już wcześniej. Zdarza się, że w razie problemów, w mediacjach z mieszkańcami biorą udział nie tylko burmistrz, wójtowie, czy nasi pracownicy, ale również właśnie księża.

## ZAAWANSOWANIE PRAC wg stanu na 30 września 2012 r.

**Kontrakt nr 12a**, budowa sieci kanalizacyjnej (5,24 km) w gminie Miłówka - **kontrakt zakończony.**

**Kontrakt nr 12b**, budowa sieci kanalizacyjnej (103 km) i wodociągowej (38,54 km) w gminie Miłówka - **kontrakt podpisany.**

**Kontrakt nr 13a**, budowa sieci kanalizacyjnej (52 km) w gminie Rajcza - **wykonano 45,97 km kanalizacji.**

**Kontrakt nr 13b**, budowa sieci kanalizacyjnej (77 km) w gminie Rajcza - **wykonano 42,19 km kanalizacji.**

**Kontrakt nr 14a**, budowa sieci kanalizacyjnej (43,20 km) w gminie Ujsoly - **wykonano 37,4 km kanalizacji.**

**Kontrakt nr 14b**, budowa sieci kanalizacyjnej (17 km) w gminie Ujsoly - **kontrakt nierozpoczęty.**

**Kontrakt nr 15**, budowa sieci kanalizacyjnej (13,83 km) w gminie Węgierska Górka - **kontrakt zakończony.**

**Kontrakt nr 16**, budowa sieci kanalizacyjnej (80,83 km) i wodociągowej (17,13 km) w gminie Jeleśnia - **kontrakt zakończony.**

**Kontrakt nr 17**, budowa sieci kanalizacyjnej (46,01 km) w gminie Koszarawa - **kontrakt zakończony.**

**Kontrakt nr 18**, budowa sieci kanalizacyjnej (102,8 km) i wodociągowej (24,2 km) w gminie Jeleśnia - **kontrakt nierozpoczęty.**

**Kontrakt nr 19**, budowa sieci kanalizacyjnej (136 km) i wodociągowej (8,6 km) w gminie Gilowice - **wykonano 94,84 km sieci kanalizacyjnej i 6,67 km sieci wodociągowej.**

**Kontrakt nr 20a – część 1**, budowa sieci kanalizacyjnej (84,59 km) i wodociągowej (59,64 km) w gminie Lipowa - **kontrakt zakończony.**

**Kontrakt nr 20b – część 2**, budowa sieci kanalizacyjnej (60,5 km) i wodociągowej w gminie Lipowa - **wykonano 58,35 km kanalizacji.**

**Kontrakt nr 21a**, budowa sieci kanalizacyjnej (57 km) w gminie Radziechowy-Wieprz - **kontrakt zakończony.**

**Kontrakt nr 21b**, budowa sieci kanalizacyjnej (44,74 km) i wodociągowej (8,59 km) w gminie Radziechowy-Wieprz - **wykonano 41,5 km kanalizacji i 1 km wodociągów.**

**Kontrakt nr 22**, budowa sieci kanalizacyjnej (220 km) w gminie Łodygowice - **wykonano 205,19 km.**

**Kontrakt nr 23**, budowa sieci kanalizacyjnej (41,67 km) i wodociągowej (36,98 km) w gminie Żywiec - **kontrakt podpisany.**

**Kontrakt nr 24**, budowa sieci kanalizacyjnej (60,28 km) i wodociągowej (32,14 km) w gminie Żywiec - **kontrakt zakończony.**

**Suma: sieć kanalizacyjna: 873,22 km, sieć wodociągowa: 116,58 km.**



Gilowice



Jeleśnia



Koszarawa



Lipowa



Łodygowice



Miłówka



Radziechowy  
Wieprz



Rajcza



Ujsoly



Węgierska  
Górka



Żywiec

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oś priorytetowa I „Gospodarka wodno-ściekowa”

Działanie 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM”.